



Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, DIČ: CZ26979675

Vysprávký na silnicích II. a III. tř. ve Zlínském kraji – silnice II/367 Tlumačov

(Technická zpráva)

SOUHRNNÉ INFORMACE

NÁZEV STAVBY

Vysprávký na silnicích II. a III. tříd ve Zlínském kraji: Silnice II/367 Tlumačov

INVESTOR

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČ: 709 34 860

Kontaktní osoba: Ing. Radek Berecka, tel. 577 044 215, e-mail: berecka@rszk.cz
(provozně-technický náměstek)

OBJEDNATEL/ZHOTOVITEL

Skanska a.s.

Sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 262 71 303

Kontaktní osoba: Pavel Střilka, tel. 737 257 398, e-mail: pavel.strilka@skanska.cz
(stavbyvedoucí)

ZHOTOVITEL DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

NVB LINE s.r.o.

Sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

IČ: 269 79 675

Kontaktní osoba: Rostislav Širmer, tel. 778 525 560, e-mail: sirmer@nvbline.cz
(realizace dopravního značení)
Bc. David Zimák, tel. 770 187 111, e-mail: zimak@nvbline.cz
(projekční činnost)

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA SILNICI II/367

ROZSAH STAVBY

Stavba se nachází v intravilánu obce Tlumačov, okres Zlín ve Zlínském kraji. Na silnici II/367 bude probíhat rekonstrukce povrchu silnice, a to v km cca 36, 950 – 37, 145. Stavba bude navazovat na jinou stavbu, která probíhá ve stejném úseku. Frézování stávajícího povrchu proběhne v rámci první stavby, a nyní tedy bude řešena pouze pokládka nových asfaltových vrstev.

V řešeném úseku se nachází křížení se silnicí I/55, dále křížení s několika místními komunikacemi a účelovou komunikací. Nachází se zde také jedna zastávka autobusu.

Předpokládaný termín je 4. – 6. 7. 2020 (víkend a st. svátek), náhradní termín 11. – 12. 7. 2020 (víkend).

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Pokládka nových asfaltových vrstev bude probíhat za úplné uzavírky silnice II/367. Vzhledem k tomu je navržena objízdna trasa. Vyklízeční dopravní značení B28+E13+E8 bude osazeno min. týden před zahájením stavby.

CHODCI

V těsné blízkosti křížení se silnicí I/55 se nachází přechod pro chodce. Ten bude po dobu pokládky uzavřen.

VEŘEJNÁ DOPRAVA

Autobusová zastávka „Tlumačov, náměstí“ bude po dobu pokládky zrušena a neobsloužena. Veřejná doprava bude využívat objízdnu trasu a spolu se zrušenou zastávkou „Tlumačov, náměstí“ neobslouží také navazující zastávky ve svém směru.

OBJÍZDNÁ TRASA

Objízdna trasa bude vedena po silnicích I/55, III/36745, III/36740 a II/367. Konkrétně před město Otrokovice a obec Kvasice.

SPECIFIKACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Přechodná úprava provozu bude probíhat dle přiložených situací.

Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude dočasně zakryto.

Po dokončení prací v úseku a následném přesunu dopravního omezení na další úsek bude v hotové části stávající dopravní značení uvedeno do původního nebo nově stanoveného stavu.

Veškeré instalované dopravní značení vyhovuje ČSN EN 12899-1, TP 65 II, 66 II, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR.

Přechodné dopravní značení na silnicích I. třídy bude provedeno v základní velikosti folii tř. 2 (příp. tř. 3) a na pozemních komunikacích nižších tříd bude PDZ provedeno v základní velikosti folii tř. 1.

V Kvasicích dne 14. 5. 2020



NVB LINE s.r.o.

Bc. David Zimák